

# “不忘初心、牢记使命”主题教育

## 情况简报

(第 18 期 整治生活污水处理问题工作专报第 5 期)

佛山市住房和城乡建设局

“不忘初心、牢记使命”

主题教育领导小组办公室

2019年11月1日

---

### 一、重点任务最新进度

#### (一) 推进污水设施“三个一体化”工作进展

禅城区成立了禅城区盈浩排水建设管养有限公司,目前在逐步细化完善排水公司相关组建事宜;南海区已成立区水投公司和各镇街水投子公司,污水管网建设全部由区镇水投公司负责建设。顺德区实施方案正制定中,计划本月区住建局会区国资局联合报送区政府审议;高明区政府已召开会议明确成立区排水公司,统筹全区管网建设,已招标确定全区排水管网统一运营维护单位;三水区已统筹编制《三水区排水设施“建管养一体化”工作方案》初稿,目前

正加以完善。

## （二）污水管网建设维护情况

年度 1000 公里管网建设完工 657.5 公里，其中，南海区 235 公里、顺德区 160 公里、禅城区 127 公里、三水区 95.5 公里、高明区 40 公里；开工管网项目较上周增加了 51.5 公里。我局已委托专业第三方单位于 10 月底开始对全市管网项目实行工程质量过程监督、进度核查和完工通水情况检查，以确保工程质量、进度和完工通水发挥效益，同时加强未开工项目的督办力度。

## （三）管网清疏维护工作

全市 2019 年管网清疏维护 800 公里任务已提前完成。

## （四）污水处理厂建设情况

南海区平洲污水处理厂扩建全部完成，正在通水调试，新东南厂改建已基本完成，满足通水调试条件。顺德区均安污水厂二期现处于试运行阶段进行环保验收，群力围污水厂已完成产值的 65%，计划 11 月底前基本完成土建并进入设备调试阶段。三水区乐平二厂完成土建工程，开始设备安装，计划 11 月底完成设备安装，管网同步推进。

## （五）全市楼盘小区截污整改进展

共排查出的 118 个需要截污整治的楼盘小区，52 个已整治完成 44%，41 个已开工，25 个未开工。力争今年 11 月完成 50%，明年 6 月基本完成整治。

## 二、乐平二厂主体工程完成



(乐平污水处理厂二厂主体工程完成，开始设备安装)

---

报：局主题教育领导小组组长、副组长。

送：市委主题教育领导小组办公室，市委直属机关工委，市委主题教育指导  
组第八组，局主题教育领导小组其他成员。

发：各区住房城乡建设水利局、各科室、局属事业单位。

---